

**Załącznik nr 12.
do Zarządzenia nr 42/2013
Wójta Gminy Koczała
z dnia 27 sierpnia 2013r.**

**STOPIEŃ REALIZACJI ROCZNEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY KOCZAŁA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

- 1. Wykup gruntów pod przepompownię ścieków w m. Starzno** – dokonano podziału nieruchomości i wydzielenia odrębnej działki z przepompownią a następnie wykupiono wydzieloną działkę od właściciela gruntu. Koszt całkowity zadania wyniósł 7.104,00 zł.
- 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2502G w miejscowości Starzno** – zadanie realizowane przez Powiat Czulchowski. Realizacja zadania planowana na II półrocze br. Gmina Koczała na realizację zadania planuje przekazać dotację w wysokości 100.000,00 zł.
- 3. Zakup wiat przystankowych** – zadanie zrealizowano w II półroczu br. W sierpniu zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe w miejscowości Ostrówek i Zapadłe. Wcześniej pracownicy interwencyjni Urzędu przygotowali płyty fundamentowe pod montaż wiat.
- 4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Jeziora Dymno oraz budowa chodnika do miejscowości Dymn** – w I półroczu opracowana została dokumentacja techniczna na realizację tego zadania. W II półroczu złożono wnioski o pozwolenie na budowę oraz zostanie złożony wniosek o dofinansowanie realizacji operacji. Realizacja operacji uzależniona jest od uzyskanego dofinansowania.
- 5. Przebudowa drogi gminnej – ul. Kościelna** – przebudowano drogę gminną - ulicę Kościelną w Koczale. Przebudowa polegała na ułożeniu nowej nawierzchni betonowej. Dotychczas droga była gruntowa. Koszt zadania wyniósł 23.500,00 zł.
- 6. Uzbrojenie działki rekreacyjnej nad j. Dymno w Koczale w energię elektryczną** – realizacja uzależniona jest od terminu, w jakim prace wykona spółka ENERGA. Planowane wydatki to 6675,00 zł.
- 7. Wykonanie przyłącza energetycznego do terenu rekreacyjnego nad j. Dymno** – planowane wydatki wynoszą 2.830,00 zł. Termin realizacji zależny od wykonania przez spółkę ENERGA.
- 8. Montaż instalacji odgromowej na budynku socjalnym przy ul. Miasteczkiej 58 w Koczale** – zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.
- 9. Zakup 6 zestawów komputerowych i kserokopiarki** – zakupiono na potrzeby Urzędu 6 zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz zakupiono kserokopiarkę. Wartość zadania wyniosła 29.896,00 zł.
- 10. Zakup materiałów do monitoringu budynku Urzędu Gminy** – zakupiono materiały do monitoringu budynku Urzędu. Zamontowano 4 kamery rejestrujące, jedną wewnątrz budynku, trzy na zewnątrz. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 3.207,00 zł.

11. Zakup małego pojazdu pożarniczego – dotychczas nie dokonano zakupu pojazdu.

12. Modernizacja budynku szkoły podstawowej – zadanie realizowane przez ZKiW. Planowane do realizacji w II półroczu br.

13. Modernizacja budynku przedszkola – zadanie realizowane przez ZKiW. Planowane do realizacji w II półroczu br.



WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn